






















重要文化財「通潤橋」保存修理工事 工程スケジュール(案)

令和元年7月改訂

山都町教育委員会

【凡例】  : 7月末までの実績  : 今後の予定

区分	年・月 主な項目	平成31年/令和元年											令和2年			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
工 事	仮設工事 索道															
				索道整備												索道等撤去
	仮設工事 足場															
				足場設置									足場撤去			
	仮設工事 石管等の固定															
	通水石管解体・復旧		(工事契約)													
								石管等解体					石管復旧			
	周辺石垣解体 石垣積み直し															
								石垣・裏築 解体・積み直し								
被覆土掘削・埋め戻し																
							掘削								埋め戻し	
目地漆喰詰め替え																
													石管目地漆喰	吹上口目地		
排水処理																
そ の 他	裏築(うらつき)調査															
	測量作業															
	委員会・部会															
					保存部会・技術検討ワーキング			委員会(予定)								

※現地協議等は、必要に応じて随時実施